



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas Turísticas
Diretoria de Infraestrutura

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 254.143,46		DATA: 03/04/2023	
LOCAL: ESTRADA CONDOMINIO HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA				LOCAL: ESTRADA COND. HENRIQUE JOSÉ DE SP		PRAZO DA OBRA: 60 Dias	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	100		50,00%	50,00%	
			R\$ 212.308,08		R\$ 106.154,04	R\$ 106.154,04	
2	41683	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, COMP 80CM, 30X10/10(HXL1/L2)	100		50,00%	50,00%	
			R\$ 29.393,81		R\$ 14.696,91	R\$ 14.696,91	
3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE BASCULANTE 10 M³, EM VIA URBANAN EM REVESTIMENTO PRIMARIO	100		50,00%	50,00%	
			R\$ 5.836,33		R\$ 2.918,17	R\$ 2.918,17	
			100		50,00%	50,00%	

4	41683	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, COMP 80CM, 30X10/10(HXL1/L2)	R\$ 1.883,05		R\$ 941,53	R\$ 941,53	
5	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	100				
			R\$ 2.590,78				
TOTAL			Físico %	100,00%	49,49%	49,49%	
			Financeiro	R\$ 252.012,05	R\$ 124.710,64	R\$ 124.710,64	

Wanderson Soares da Silva

SP 5069777653/D

CREA

Pedro Paulo - Prefeito Municipal

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG)

