



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1038170-9	17901/2017	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	Construção de Arquibancada no Estádio Municipal Prefeito Dilerma

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/19	2 05/19	3 06/19	4 07/19	5 08/19	6 09/19	7 10/19	8 11/19	9 12/19	10 01/20
1.	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS	279.602,10	% Período:	21,57%	20,60%	13,11%	11,55%	10,88%	11,26%	11,02%			
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	5.706,95	% Período:	100,00%									
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.982,87	% Período:	59,60%	40,40%								
1.3.	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAMES	67.427,53	% Período:	77,45%	22,55%								
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	143.974,69	% Período:		28,33%	25,46%	20,89%	18,04%		7,28%			
1.5.	PAREDES	8.751,78	% Período:				25,43%	50,86%		23,72%			
1.6.	REVESTIMENTOS	846,06	% Período:							100,00%			
1.7.	GUARDA-CORPOS METÁLICOS	47.761,86	% Período:						65,92%	34,08%			
1.8.	PINTURAS	68,43	% Período:							100,00%			
1.9.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENT	1.081,93	% Período:							100,00%			
2.	-	-	% Período:										
Total: R\$ 279.602,10				%:	21,57%	20,60%	13,11%	11,55%	10,88%	11,26%	11,02%		
Período:	Repasso:	54.672,07	52.224,34	33.239,60	29.290,86	27.581,41	28.547,26	27.944,46					
	Contrapartida:	5.629,41	5.377,38	3.422,58	3.015,98	2.839,98	2.939,42	2.877,35					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	60.301,48	57.601,72	36.662,18	32.306,84	30.421,39	31.486,68	30.821,81					
Acumulado:	%:	21,57%	42,17%	55,28%	66,84%	77,72%	88,98%	100,00%					
	Repasso:	54.672,07	106.896,41	140.136,01	169.426,87	197.008,28	225.555,54	253.500,00					
	Contrapartida:	5.629,41	11.006,79	14.429,37	17.445,35	20.285,33	23.224,75	26.102,10					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	60.301,48	117.903,20	154.565,38	186.872,22	217.293,61	248.780,29	279.602,10					

Minas Gerais

Local

Minas Gerais, 26 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Maurílio Tadeu Nogueira Martins

CREA/CAU: 73.517/D

ART/RRT: 4442725



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
1038170-9	17901/2017	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio de Oliveira

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11 02/20	12 03/20
1.	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS	279.602,10	% Período:		
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	5.706,95	% Período:		
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.982,87	% Período:		
1.3.	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAMES	67.427,53	% Período:		
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	143.974,69	% Período:		
1.5.	PAREDES	8.751,78	% Período:		
1.6.	REVESTIMENTOS	846,06	% Período:		
1.7.	GUARDA-CORPOS METÁLICOS	47.761,86	% Período:		
1.8.	PINTURAS	68,43	% Período:		
1.9.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENT	1.081,93	% Período:		
2.	-	-	% Período:		
Total: R\$ 279.602,10					
			Período:	%:	
				Repasse:	
				Contrapartida:	
				Outros:	
			Investimento:		
			Acumulado:	%:	
				Repasse:	
				Contrapartida:	
				Outros:	
				Investimento:	

Minas Gerais

Local

quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Data