

Obra: Projeto Padrão FNDE - 01 SALAS DE AULA

Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

Endereço: ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO CÂNDIDO SILVA - BAIRRO CARLOS ELOY

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.266,80	8,91%	100%	0%	0%	0%	0%
				22.266,80	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS	2.514,43	1,01%	100%	0%	0%	0%	0%
				2.514,43	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	20.418,05	8,17%	60%	40%	0%	0%	0%
				12.250,83	8.167,22	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	21.239,84	8,50%	30%	60%	10%	0%	0%
				6.371,95	12.743,91	2.123,98	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	8.524,38	3,41%	0%	0%	50%	50%	0%
				-	-	4.262,19	4.262,19	-
6	ESQUADRIAS	16.595,38	6,64%	0%	0%	20%	60%	20%
				-	-	3.319,08	9.957,23	3.319,08
7	SISTEMAS DE COBERTURA	27.871,56	11,15%	0%	30%	30%	30%	10%
				-	8.361,47	8.361,47	8.361,47	2.787,16
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	865,25	0,35%	80%	10%	10%	0%	0%
				692,20	86,52	86,52	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	33.036,95	13,21%	0%	20%	40%	30%	10%
				-	6.607,39	13.214,78	9.911,09	3.303,70
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	23.867,01	9,55%	0%	30%	30%	30%	10%
				-	7.160,10	7.160,10	7.160,10	2.386,70
11	PINTURA	6.854,92	2,74%	0%	0%	10%	30%	60%
				-	-	685,49	2.056,48	4.112,95
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.352,43	1,34%	0%	25%	25%	25%	25%
				-	838,11	838,11	838,11	838,11
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.116,60	2,85%	0%	25%	25%	25%	25%
				-	1.779,15	1.779,15	1.779,15	1.779,15
14	LOUÇAS E METAIS	4.238,22	1,70%	0%	0%	0%	0%	100%
				-	-	-	-	4.238,22
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.587,41	1,43%	0%	0%	30%	50%	20%
				-	-	1.076,22	1.793,70	717,48
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	1.172,81	0,47%	0%	10%	40%	50%	0%
				-	117,28	469,12	586,40	-
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (110V/220V)	9.115,82	3,65%	0%	10%	20%	50%	20%
				-	911,58	1.823,16	4.557,91	1.823,16
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.057,99	14,82%	0%	20%	30%	20%	30%
				-	7.411,60	11.117,40	7.411,60	11.117,40
19	SERVIÇOS FINAIS	304,15	0,12%	0%	10%	10%	50%	30%
				-	30,42	30,42	152,08	91,25
Valores totais		250.000,00		44.096,21	54.214,75	56.347,19	58.827,50	36.514,35
				17,64%	21,69%	22,54%	23,53%	14,61%
				17,64%	39,32%	61,86%	85,39%	100,00%